

FUNDACION COSTA RICA-CANADA
CUADRO SEGUIMIENTO PENDIENTES CON EL BANHVI



Fecha de actualización: 15/02/2021

PENDIENTES DE PAGO:

1	TIEMPOS ENTRE POSTULACIÓN Y EMISIÓN: <div>(Ver cuadro aparte) ➡</div>					
	Fecha	No. Oficio	Días de atraso	Dirigido a	Asunto	Monto
2	09/11/2020	FVR-GO-UT-301-2020	71	Martha Camacho	PROYECTO TIRRASES I: Solicitud del último desembolso de pago de comisión 1% - Proyecto Tirrases I	12.403.678,55
	20/06/2019	FVR-GO-UT-178-2019	433			
						Documento
						FVR-GO-UT-301-2020
						FVR-GO-UT-178-2019
3	13/10/2020	FVR-GG-170-2020	90	Martha Camacho	Saneamiento PTARS Bajo Tejares, La Angosta y San Martín de Nicoya	8.612.660,91
						FVR-GG-170-2020
4	19/02/2018	FVR-GO-REC-005-2018	781	Martha Camacho	Caso individual Félix Antony Campos Villalobos - Otras cuentas por cobrar.	3.076.438,00
						FVR-GO-REC-005-2018
5	22/11/2019	FVR-GG-237-2019	322	Martha Camacho	PROYECTO PITAHAYA: Oficio enviado al BANHVI como complemento a las gestiones realizadas por la Fundación con motivo de la presentación de la solicitud de no objeción para la selección de la empresa constructora a cargo del proyecto Pitahaya. El oficio incluye criterios que justifican el incremento en los costos de las soluciones del proyecto. La solicitud inicial se realizó el 25 nov. 2019 mediante el oficio FVR-GG-237-2019	
	30/06/2020	FVR-GG-119-2020	165		Ya se canceló el monto del segundo 2% de comisión, seguimos a la espera del acuerdo de Junta Directiva respecto a lo que se resuelva para continuar el proceso.	
						FVR-GG-237-2019
						FVR-GG-119-2020
6	02/09/2020	FVR-GG-153-2020	119	Dagoberto Hidalgo	BRISAS II: reconocimiento costos seguridad. Mediante oficio DF-OF-1135-2020 BANHVI condiciona el pago hasta que se cumpla con lo solicitado.	7.800.000,00
						FVR-GG-153-2020
7	FACTURAS AL BANHVI			IVA (PRONTO PAGO)		

GESTIONES PENDIENTES DE RESPUESTA:

	Fecha	No. Oficio	Días de atraso	Dirigido a	Asunto	
1	11/02/2020	FVR-GG-016-2020	265	Dagoberto Hidalgo	SAN MARTÍN DE NICOYA: (urge definir ruta a seguir) La Fundación presenta propuestas de intervención de aguas residuales. Luego de varias reuniones, el 5 de febrero del 2021 se presenta una propuesta de puesta en marcha de la Estación de Bombeo según solicitud del BANHVI.	FVR-GG-016-2020
2	20/09/2019	FVR-GG-186-2019	367	Carlos Castro	LA SIMONA Y VALLE DEL SOL: (urge respuesta). Comisión del 1% ₡32.409.526,50	FVR-GG-186-2019
3	13/10/2020	FVR-GG-171-2020	90	Martha Camacho	SANTA MARTA III: (urge respuesta). Hay 4 lotes disponibles en Santa Marta III. BANHVI debe definir destino de los terrenos.	FVR-GG-171-2020
4	20/01/2021	FVR-GN-UT-011-2021	19	Martha Camacho	JUANITO MORA II (urge respuesta) Aprobación de plazo adicional en trámite por parte de FOSUVI.	FVR-GN-UT-011-2021
5	17/11/2020	FVR-GG-195-2020	65	Dagoberto Hidalgo	ESPARZOL (urge respuesta) Fundación presentó propuesta de atención a este posible proyecto. BANHVI solicitó aclaración y ya se envió.	FVR-GG-195-2020

6	20/01/2021	FVR-GG-025-2021	19	Dagoberto Hidalgo	BANABAT (urge respuesta) Fundación presentó propuesta para que propietario del terreno devuelva monto de bono + actualización, con el objetivo que se acepte financiamiento del proyecto.	FVR-GG-025-2021
7	28/05/2020	FVR-GO-UT-140-2020	188	Martha Camacho	DON SERGIO I (urge llevar a Junta Directiva BANHVI) Varias gestiones pendientes de resolución por parte del BANHVI relacionadas con pago de servicios en planta de tratamiento, financiamiento adicional por obras solicitadas por AyA, pago de pólizas, honorarios de fiscal de inversión. Estado actual: pendientes de presentar en Junta Directiva del BANHVI por parte del FOSUVI	FVR-GO-UT-140-2020
	19/10/2020	FVR-GO-UT-272-2020	86			FVR-GO-UT-272-2020
	03/12/2020	FVR-GO-UT-336-2020	53			FVR-GO-UT-336-2020
8	20/10/2020	FVR GO UT 326-2020	85	Martha Camacho	DON SERGIO II Pendiente de pago reajuste de precios, prórroga en finalización del proyecto y reconocimiento de honorarios de fiscal de inversión. Estado actual: a la espera de resolución - (las aclaraciones solicitadas por el BANHVI ya fueron presentadas)	FVR GO UT 326-2020
	21/01/2021	FVR GN UT 028-2021	18			FVR GN UT 028-2021
9	12/02/2020	FVR-GO-UT-040-2020	264	Martha Camacho	LA SIMONA: Aprobada la orden de cambio para trabajos en casas y ampliación del plazo, lo que habilita el pago de la red de fibra telefónica una vez que se firme la adenda que está en el Depto. Legal del BANHVI desde 11 de febrero del 2021. Se espera que se formalice el viernes 12 al lunes 15 de febrero.	FVR-GO-UT-040-2020
10	28/01/2021	FVR-GN-UT-032-2021	13	Martha Camacho	CORALES-BAMBÚ: Solicitud de pago de gastos administrativos, FVR-GO-UT-347-2020 del 24 de diciembre de 2020, monto: ¢56,550,764,33	FVR-GN-UT-032-2021